



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โทร. ๐-๗๓๕๔-๒๖๒๓

ที่ นธ ๗๗๘๐๑/๒๒๕๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุเพียงพร เพชรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เสนอ หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- น.ร.อรุณรัตน์ พิเศษ -

ลงชื่อ

(นางอุษณา อินทมาศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ลงชื่อ

(นางสาวภคพร เดอรามันท์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

/ความเห็น ปลัดฯ...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

.....
.....

ลงชื่อ




(นายธนัทธน วันมหามาตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

.....
.....

ลงชื่อ



(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

.....

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี กับทั้งประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

“ ตำบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า คู่สังคมสันติสุข ”

ข. พันธกิจการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ
๒. ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
๗. พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร และปรับปรุงองค์กรตาม หลักการบริหารจัดการที่ดี
๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์

ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ๒. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ๓. จัดทำผังตำบล ๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ๕. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๒. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ๔. ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด และกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ และพัฒนาด้านสาธารณสุข ๖. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรคติดต่อ ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล ๓. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานในท้องถิ่น ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน ๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๑๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๙	๓๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๘,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๗	๑๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๔	๑๗,๖๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๕,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๕,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๒	๑๖,๔๙๗,๐๐๐.๐๐
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๑	๑,๕๘๓,๐๐๐	๑๒	๑,๙๔๘,๐๐๐	๑๒	๑,๗๓๓,๐๐๐	๑๑	๑,๖๔๘,๐๐๐
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๑	๕๔๐,๐๐๐	๑๑	๕๔๐,๐๐๐	๑๑	๕๔๐,๐๐๐	๑๑	๕๔๐,๐๐๐
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๖๗๕,๐๐๐	๑๖	๗๔๐,๐๐๐	๑๕	๘๓๓,๐๐๐	๑๕	๘๓๕,๐๐๐	๑๕	๘๓๕,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๘	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑๒	๙,๒๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๙	๑,๓๙๐,๐๐๐
รวม	๑๐๘	๒๖,๗๙๐,๐๐๐	๑๒๔	๖๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๑๕	๔๙,๒๗๕,๐๐๐	๑๐๘	๓๗,๓๐๕,๐๐๐	๑๐๙	๔๓,๖๕๐,๐๐๐

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.ลำภู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๙๒๔,๔๒๐.๐๐ บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ เป็น งบประมาณ ๒,๕๐๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๗ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๔๓๒,๔๒๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๒๔,๔๘๕,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๙	๘,๓๒๒,๖๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๔๘๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๖๐๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๓	๑,๔๔๑,๒๐๐.๐๐
รวม	๗๗	๓๕,๔๓๒,๔๒๐.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.ลำภู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๖๐๙,๙๓๖.๔๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๒๔๐,๒๓๖.๔๙ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๓๖๙,๗๐๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางดงบ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๔๔๑,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโงซอย ๒/๑ บ้านนาโง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง) บ้านลำภู หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๖๕๒,๕๐๐	๖๔๙,๐๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโงซอย ๘ บ้านนาโง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๔๑๕,๓๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเขากงบ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต.กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายจาเราะหิงบ้านราม่า หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๙๖,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายลำภู-โคกโก บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๙๓,๐๐๐	๘๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๗๔-๑๑๐ สายบาโจ - ยะกัง บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต.กำหนด)	๑,๑๕๔,๐๐๐	๑,๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่เลน - บุกะกู๋นง (ต่อเนื่อง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๕๕,๕๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาเสา - บุกะกู๋นง (ต่อเนื่อง) บ้านกาเสา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๗๒๔,๒๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขนุน - โคกโก (ต่อเนื่อง) บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๗๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเขากง - สู่โหวงบาลา บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๒,๓๔๓,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ราชการ-ถนนสายเก่า (ทางหลวง ๔๒ บ้านทุ่งคา-บ้านปลักปลา) บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต.กำหนด)	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙๓,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบหินคลุก สายร่วมแรงร่วมใจอุทิศ (ต่อเนื่อง) บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๓,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบหินคลุก สายซอยในสวน บ้านทำเนียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔๑,๐๐๐ บาท
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบหินคลุก สายร่วมใจสามัคคี ซอย ๑ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙๑,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบลูกรัง สายบาโจ ซอย ๑/๑ บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๕๕,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุเรียนนง ซอย ๑ บ้านทุเรียนนง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู	ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๐๖,๙๐๐	๘๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐๔,๐๐๐ บาท
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๓๙๒,๐๐๐	-	๓๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสำนักงาน ประปา บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑,๑๕๙,๗๐๐	-	๑,๑๕๙,๗๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๙,๗๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพวา ซอย ๑ บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๙๒,๐๐๐	-	๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นธ.ถ.๗๔-๐๗๓ สายบางเค็ม บ้านกาเสา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๒,๒๘๔,๐๐๐	-	๒,๒๘๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากง-ทุ่งขนุน บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑,๘๕๓,๐๐๐	-	๑,๘๕๓,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นธ.ถ ๗๔-๐๖๑ สายทำเนียบ-ทุ่งขนุน หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ และ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงาน ที่อบต.กำหนด)	๔,๑๔๗,๐๐๐	-	๔,๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม
รวม	๒๔		๒๒,๗๗๗,๖๐๐	๑๑,๘๐๒,๐๐๐	๙,๙๗๕,๖๐๐			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ รหัททางหลวงท้องถิ่น ที่ นธ.ถ ๗๔-๑๑๑ สายแยกสะพานวัชรี บ้านบาโง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๒,๕๐๘,๐๐๐	๒,๕๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๗,๐๐๐ บาท
รวม	๑		๒,๕๐๘,๐๐๐	๒,๕๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ในการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านปลักปลา ตำบลลำภู	ขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะพร้อมโคมไฟ - สายชอยหลังสำนักงานประปา	๒๐๐,๐๐๐	๗๖,๔๗๐.๗๔	๑๒๓,๕๒๙.๒๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
รวม	๑		๒๐๐,๐๐๐	๗๖,๔๗๐.๗๔	๑๒๓,๕๒๙.๒๖			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำขนมไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการแปรรูปการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลำภู	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลลำภู	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๓๙๐	๑๑,๖๑๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตำบลลำภู	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมาย
๕	โครงการคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก ๓ อ. และกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกาย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
รวม	๖		๒๒๕,๐๐๐	๑๘๒,๙๔๐	๔๒,๐๖๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขรวมถึงกรณีอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากไม่มีประชาชนมาขอรับการช่วยเหลือ
รวม	๑		๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเกษตร	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตรโดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ยากได้น้อย อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ และไม่มีผู้ประสงค์ มาลงทะเบียน
รวม	๑		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการหนุนย่องโลกกว้าง	จัดโครงการหนุนย่องโลกกว้างเป้าหมายเด็ก ศพด.อบต.ลำภู ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง	๒๕,๐๐๐	๒๐,๓๐๔	๔,๖๙๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๔ -๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการสายใยรักสู่รั้ว ศพด.	จัดโครงการสายใยรักสู่รั้ว ศพด.โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ศพด. ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๙๑	๘๐๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น -ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด. - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กใน ศพด. - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กใน ศพด. - ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กใน ศพด. - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กใน ศพด. - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กใน ศพด.	๓๙๙,๑๒๐	๒๙๖,๒๕๗	๑๐๒,๘๖๓	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	ค่าอาหารเสริมนม	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กใน ศพด. จำนวน ๔๕ คนรวม ๒๖๐ วัน คนละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๙๑,๔๙๔.-บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.สำหรับเด็ก นักเรียน จำนวน ๘๐๐ คน รวม ๒๖๐ วัน คนละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑,๖๒๖,๕๖๐ บาท	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๖๗๗,๘๓๓.๗๕	๒๔๒,๑๖๖.๒๕	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดลำภู	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดลำภู เป้าหมาย ๑๓๗ คน	๖๐๒,๘๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกโก	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกโก เป้าหมาย ๑๕๕ คน	๖๘๒,๐๐๐	๖๔๔,๖๐๐	๓๗,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรามมา	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรามมา เป้าหมาย ๑๓๖ คน	๕๙๘,๔๐๐	๕๖๓,๒๐๐	๓๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ เป้าหมาย ๑๓๒ คน	๕๘๐,๘๐๐	๕๕๖,๘๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปลา	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปลา เป้าหมาย ๒๕๐ คน	๑,๒๗๖,๐๐๐	๑,๒๔๐,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
รวม	๙		๖,๑๐๔,๑๒๐	๕,๕๙๐,๙๘๕.๗๕	๕๑๓,๑๓๔.๒๕			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	สถานะการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน โดย ๑.ให้ความสำคัญของการจัดอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ๒.พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารให้ ปลอดภัย	๗๔,๐๐๐	๗๐,๖๗๐	๓,๓๓๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขอนามัย แม่และเด็ก	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย โภชนาการแม่และเด็ก เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจเรื่องโภชนาการ และสุขอนามัยในเด็กและ คนในครอบครัว	๗๓,๐๐๐	๗๒,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการควบคุมโรค หอนอนพยาธิในเด็กและ เยาวชนตำบลลำภู	จัดกิจกรรมอบรมโครงการควบคุมโรค หอนอนพยาธิในเด็กและเยาวชนตำบลลำภู โดย ๑.ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัย จากโรคหอนอนพยาธิ ๒.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสุขภาพของ ตนเองและคนในครอบครัว	๗๓,๐๐๐	๗๑,๓๐๐	๑,๗๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบล ลำภู	๓๔,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการให้ความรู้แก่ อาสาสมัครในการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเพื่อฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า โดย ๑.ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำภู	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๖๕	๑๒,๑๓๕	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑.ให้ความรู้แก่ประชาชนวัยเจริญพันธุ์ในตำบลลำภูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม	๔๐,๐๐๐	๓๙,๔๖๐	๕๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนวัยรุ่น ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	๒๒,๖๕๐	๑๗,๓๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
รวม	๗		๓๖๔,๕๐๐	๓๒๑,๒๔๕	๔๓,๒๕๕			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภู	จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำภูเป้าหมายเยาวชนและประชาชนตำบลลำภู	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๒๔	๗๖	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภู	จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภูเป้าหมายเด็กและครอบครัวใน ศพด.ลำภู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการแข่งขันกีฬาครอบครัวศพด.ลำภู	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๓๔	๓๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์	จัดโครงการกีฬาเด็กสัมพันธ์เป้าหมายเด็กในตำบลลำภู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ในตำบลลำภู ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยมีกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม
รวม	๔		๖๕๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๕๘	๑๕๐,๔๔๒			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงที่ดิน อบต.ลำภูเพื่อก่อสร้างลาน กีฬาเนกประสงค์ บ้านทุ่งงาย หมู่ที่ ๙ ตำบล ลำภู	ถมดินสูง ๐.๗๐ เมตร ขนาดพื้นที่รวม ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๔๙,๐๐๐	๘๔๙,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ ๕ เมษายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม	๑		๘๔๙,๐๐๐	๘๔๙,๐๐๐	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดับเพลิงเบื้องต้น การช่วยเหลือทางน้ำ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ชุมชน	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ จุด ๒.จัดทำสโปดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑๑ หมู่บ้าน ๓.ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประสบภัยทางน้ำ	๖๕,๐๐๐	๖๔,๙๒๒	๗๘	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	๑.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ๒.ฝึกปฏิบัติเรื่องดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๘๐	๒๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๕ -๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สู่ชุมชน	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.ฝึกปฏิบัติเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รวม	๔		๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๗๘๒	๒๑๘			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและวิธีดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๕	๑,๕๙๕	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานในชุมชน โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
รวม	๓		๙๐,๐๐๐	๕๕,๔๐๕	๓๔,๕๙๕			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเมอลิตกลาง อบต.ลำภู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเมอลิตกลาง อบต.ลำภู และเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๖ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันลอยกระทง และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอสัมพันธ์ และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๘ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการวันสารทเดือนสิบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสารทเดือนสิบ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการเดือนถือศีลตลอด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดือนถือศีลตลอด และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๑ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากดำเนินกิจกรรมร่วมกับจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการประเพณี ชักพระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีชักพระ และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๕๐	๔,๑๕๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเลื่อนกำหนดการดำเนินงาน
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาส ตามโครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาสในการจัดขบวนในงานของดีเมืองนรา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	อุดหนุนวัดโคกโก ตามโครงการประเพณีบุญเดือนห้า	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดโคกโก โดยจัดให้มีกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
๑๑	อุดหนุนวัดลำภู ตามโครงการประเพณีบุญเดือนห้า	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดโคกโก โดยจัดให้มีกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมซุ่มขานนาค พิธีปลงผม พิธีบรรพชาสามเณร พิธีทำบุญตักบาตร การศึกษาและปฏิบัติธรรมระหว่างบรรพชา พิธีลาสิกขา	๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	๒,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
รวม	๑๒		๖๐๘,๐๐๐	๕๕๖,๘๕๐	๕๑,๑๕๐			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน	๔๕๐,๐๐๐	๓๘๖,๘๐๐	๖๓,๒๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่จะไปศึกษาดูงาน จึงทำให้สภาพพื้นที่ไม่อำนวย
๒	อุดหนุน เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือในการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส	อุดหนุนให้เทศบาลกะลุวอเหนือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวม	๒		๔๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู บ้านกาเสาะ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู	ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๙๕๑,๒๐๐	-	๙๕๑,๒๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๕๑,๒๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวม	๑		๙๕๑,๒๐๐	-	๙๕๑,๒๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อเรือทรงแม่ค้ำภายในชนิดโฟม (ชนิดพลาสติก)	จัดซื้อเรือทรงแม่ค้ำ ภายในชนิดโฟม(ชนิดพลาสติก) พร้อมพ่นชื่อหน่วยงาน จำนวน ๑๕ ลำๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
รวม	๑		๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-			

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘๑,๑๐๐ บาท	๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๕ เมษายน ๒๕๖๗
รวม	๑		๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	-			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม	๑		๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อโต๊ะพลาสติก ขนาด ๓๐x๕๖x๒๒ ซม.	จัดซื้อโต๊ะพลาสติก ขนาด ๓๐x๕๖x๒๒ ซม. จำนวน ๔๕ ตัว ตัวละ ๑๙๕ บาท	๘,๗๒๕	๘,๗๒๕	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อลิ้นชักพลาสติก ๔ ชั้น ขนาด ๔๐x๔๕x๑๐๔ ซม.	จัดซื้อลิ้นชักพลาสติก ๔ ชั้น ขนาด ๔๐x๔๕x๑๐๔ ซม. จำนวน ๑๒ ใบ ๆ ละ ๑,๑๒๐ บาท	๑๓,๔๔๐	๑๓,๔๔๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ ๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม	๒		๒๒,๒๑๕	๒๒,๒๑๕	-			

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการส่วนใหญ่ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
๓. เนื่องจากการดำเนินการบางโครงการมีการจำกัดด้วยระเบียบ กฎหมาย จึงต้องเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อน

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลทำให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เกิดผลสัมฤทธิ์
๒. เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น